

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Вижниця
(місце складання)

№ 15

12.05.2026

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт

м.Вижниця вул. Тараса Шевченка 2, кв.1,2,.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м.Вижниця вул. Тараса Шевченка 2,
кв.1,2,.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) запобіг потреби фарибування
- 2) виявлено та усунуто витік газу на згоні Ø 50
- 3) складено Акт недопуску (ухилення) № 13

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлено витік на газопроводі будівельно-усунено. Внутрішнього
димової системи газопостачання знайдено в зародковому
стані та прикладено до негайного усунення.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

(0372) 54-90-44

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Сисосар

Гурсей В.Д.
ПІБ (підпис)

12.05.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

Федоращак Вас. Мик.

Палійчук Ірина Ден.

ПІБ (підпис)

(дата)