

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1 кв 1-5;
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1961р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	03.11.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						8					
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		19				14					
Кількість стояків газових, шт.											
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	5										
Крани (крім кульових)											
Крани кульові		4	1								
Засувки											
Кількість зварних швів		21				8					
Кількість фланцевих з'єднань											
Кількість муфтових з'єднань		4				2					
Футляри (кількість):	4										
через стіни	4										
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	03.11.2025	
	Завершення:	03.11.2025	
Виконавець робіт	Чернівещька філія ТОВ "ГРМУ"		
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.		
Договір на виконання робіт	№	2291	
	Дата початку:	05.12.2023р.	
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт			
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/	витоки газу не виявлені
Запірні пристрої	справні	/	потребують заміни
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/	потребує фарбування

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

Будник Ю.Б. Бабак 3.16.2025
Заварець С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО

Пшеховецький В.В.

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Чикалюк Володимир Васильович.

Шекеряк Віталій Андрійович

Пасічник Ніна Володимирівна

Блажко Марія Іванівна

ВКФ "Чернівецький ДОК ЛТД"

ВКФ "Чернівецький ДОК ЛТД"

ВКФ "Чернівецький ДОК ЛТД"

ВКФ "Чернівецький ДОК ЛТД"

№ кв

3

4

4

5

0

0

0

0

3.16.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)