

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Утримання будинку власними силами
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Заропска вул. Перемоги, 11
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2004р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	17
Дата складання технічного паспорта	06.05.2026

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам), м.п.						5					
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам), м.п.		3	24			109					
Кількість стояків газових, шт.						6					
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:						15					
Крани (крім кульових)											
Крани кульові		9	6								
Засувки											
Кількість зварних швів		12	19			22					
Кількість фланцевих з'єднань						1					
Кількість муфтових з'єднань		9	6								
Футляри (кількість):						17					
через стіни						17					
через перекриття											

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок:	06.05.2026
	Завершення:	06.05.2026
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ "ГРМУ"	
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.	
Договір на виконання робіт	№	2291
	Дата початку:	05.12.2023р.
	Дата завершення:	Цей Договір укладається на невизначений термін.
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Виявлено витоки газу на газопроводі (кран, контрогайки, муфти тощо). Складено Акт недопуску (ухилення) № 1362 31	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені	/
Запірні пристрої	справні	/
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне	/

Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)

Виявлені витoki газу на газопроводі — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації.

Представник виконавця
Трасковський В. В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.05.2016
(дата)

Ткач В. В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Перевірив майстер ВТО
Калантирський В. В.

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

№ кв

Тимчук
Бабич

Тоором

Колодницький

Ступак

Смолий

Тирон

Гурієнов

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

06.05.2016